

6.1

Obras en ejecución o terminadas en 2025

Nombre de la obra	Presupuesto aprobado líquido (€)	Certificado en el año (€)	Situación
RED FERROVIARIA DÁRSENA SUR			
Primera fase de la red ferroviaria de la Dársena Sur	7.189.217,53	1.010.035,05	Finalizada
ACONDICIONAMIENTO MUELLE TRANSVERSAL EXTERIOR			
Proyecto constructivo del acondicionamiento del Muelle Transversal Exterior	7.926.526,78	6.861.058,01	Finalizada
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA NUEVO ACCESO FERROVIARIO			
Proyecto cosntructivo de la Subestación Eléctrica del nuevo acceso ferroviario al Puerto de Castellón	5.485.820,31	75.380,22	En ejecución
SISTEMA SEGURIDAD Y EXPLOTACIÓ INTEGRADO			
Proyecto Constructivo Fase I para la implantación de un sistema integrado de seguridad y explotación. Lote 1	1.953.918,34	898.080,41	En ejecución
Proyecto Constructivo Fase I para la implantación de un sistema integrado de seguridad y explotación. Lote 2	2.287.265,31	679.498,47	En ejecución
Proyecto Básico y de Ejeución de adecuación del edificio de PortControl	2.264.765,89	611.815,56	En ejecución
OBRA ACCESO FERROVIARIO SUR AL PUERTO DE CASTELLÓN CON MRR			
Proyecto constructivo de plataforma del nuevo acceso ferroviario sur al Puerto de Castellón con MRR	23.680.000,00	12.083.090,78	En ejecución
OBRA ACCESO FERROVIARIO SUR AL PUERTO DE CASTELLÓN SIN MRR			
Proyecto constructivo de plataforma del nuevo acceso ferroviario sur al Puerto de Castellón sin MRR	21.323.000,00	4.690.601,78	En ejecución
OBRA PROYECTO OCTOPUS FASE I			
Proyecto de construcción de la mota de cierre para recinto de confinamiento de material en la Dársena Sur del Puerto de Castellón	5.644.939,53	990.939,53	Finalizada
OBRA ESTACIÓN INTERMODAL			
Proyecto de constructivo de la Estación Intermodal de Castellón	25.406.984,10	2.395.710,38	En ejecución
PASOS SUPERIORES SOBRE CANAL DE DRENAJE			
Proyecto Pasos Superiores sobre el canal de drenaje	1.610.971,08	668.025,07	En ejecución
PASO RACK PARALELO CANAL DE IBERDROLA			
Rack entre pasos superiores en zona de graneles de líquidos	132.282,00	132.282,00	Finalizada
URBANIZACIÓN DÁRSENAS			
Acondicionamiento de la parcela en la zona de graneles líquidos	274.226,78	76.394,67	En ejecución
Delimitación y relleno de la ampliación del canal de drenaje Dársena Sur	294.022,00	294.022,00	Finalizada
EFICIENCIA ENERGÉTICA			
Ejecución de infraestructura para la externalización de suministro en Muelle de Costa	218.659,78	122.520,67	Finalizada
Proyecto de diez puntos de recarga en zona administrativa del Puerto de Castellón	101.545,25	75.800,65	En ejecución





Nombre de la obra

Presupuestoaprobado
líquido (€)

Certificado
en el año (€)

Situación

ACTUACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD 2024

Acondicionamiento elementos de amarre y seguridad en Muelle Prolongación Dársena Sur	248.590,00	248.590,00	Finalizada
Acondicionamiento de la red contraincendios de la Dársena Sur del Puerto de Castellón	39.345,89	39.345,89	Finalizada

ACTUACIONES EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL SIN CARGO A MRR 2024

Ejecución de 20 módulos de pantallas atrapolvo en la parcela B1 de la Dársena Sur del Puerto de Castellón	308.699,83	224.289,71	Finalizada
Actuaciones para la explotación en la red Contraincendios de la Dársena Norte	77.337,92	67.228,81	Finalizada
Acondicionamiento vallado de la zona de reserva del Puerto	194.181,27	23.664,34	En ejecución

ACTUACIONES PLAN DE ACCESIBILIDAD 2025

Instalaciones de puertas automáticas en los distribuidores del edificio de clientes	26.287,85	26.287,85	Finalizada
---	-----------	-----------	------------

SEÑALES MARÍTIMAS 2025

Suministro e instalaciones de baterías para el Faro de Columbretes	14.130,00	14.130,00	Finalizada
--	-----------	-----------	------------

OBRAS DE PEQUEÑO PRESUPUESTO 2025

Acondicionamiento de muelles en la dársena interior del Puerto de Castellón	338.880,00	338.880,00	Finalizada
Acondicionamiento de pavimento en los Muelles Centenario y Cerámica	145.853,05	7.091,67	En ejecución
Pavimentación vial de acceso a la zona de arenero del Puerto de Castellón	34.656,02	34.656,02	Finalizada
Adecuación del fondeo y amarre de pantalanes en el Muelle de Atraques Oficiales	168.580,00	112.040,05	En ejecución

ACTUACIONES PUERTO CIUDAD 2025

Acondicionamiento de la Fuente y sistema de drenaje del Edificio Moruno	205.942,87	205.942,87	Finalizada
---	------------	------------	------------

